

COMUNE DI LIVORNO

Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio Settore Coordinamento Attuativo PNRR

VERBALE DI ACCERTAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 140. del D.Lgs. n. 36/20203)

Il giorno 20 febbraio 2025, su segnalazione del personale della ditta Edilteco Srl che sta eseguendo un intervento di messa in sicurezza a conclusione di un appalto di straordinaria manutenzione di alcune porzioni della copertura dell'edificio in uso ad ASA S.p.a in qualità di gestore del serbatoio di acqua potabile denominato Cisternone, posto in Piazza del Cisternone a Livorno;

i sottoscritti Arch. Melania Lessi, responsabile dell'Ufficio Edilizia Scolastica, Annonaria, Culturale e Cimiteriale e l'Arch. Emanuela Politi, funzionario tecnico comunale, si sono recati presso la sede del suddetto Cisternone, in Piazza del Cisternone accertando che, in una piccola porzione di copertura interclusa posta sull'angolo sud del fabbricato lato via Del Corona, non oggetto dei lavori appena terminati, si è verificato un improvviso cedimento di alcuni elementi strutturali e del relativo manto di copertura soprastante;

CONSIDERATO:

- che il vano sottostante alla suddetta porzione di copertura risulta intercluso, non direttamente visionabile dal locale posto al piano inferiore, e che nella situazione attuale, senza alcuna copertura, l'area risulta sottoposta a importanti fenomeni di infiltrazione da acqua piovana che possono generare una condizione di pericolo e seri danneggiamenti al bene di interesse storico e alla sua funzione di cisterna dell'acquedotto del comune di Livorno;
- che, pertanto è necessario intervenire a salvaguardia sia del personale operante presso la struttura che del monumento pubblico, mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di ripristino della copertura danneggiata;
- che le opere da eseguire rientrano nei limiti degli importi stabiliti dalla legge;
- che conseguentemente verrà redatta una perizia giustificativa delle prestazioni richieste;
- che sentito inoltre l'operatore **EDILTECO SRL** con sede legale in Via Giuseppe Baldini, 1/b, 57125 Livorno (LI) avente CF/P.IVA 01284400494, individuato nel rispetto dei principi generali del D.Lgs. 36/2023, si è dichiarato disponibile all'esecuzione dei lavori necessari e che nulla ha da obiettare sulle modalità operative stabilite nonché sull'esecuzione delle lavorazioni da effettuare salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse;

• che l'operatore economico, già presente nel complesso monumentale per ultimare delle opere di

messa in sicurezza ulteriori all'appalto di manutenzione straordinaria eseguito su altre porzioni di copertura, è in possesso di tutti i requisiti per poter svolgere l'attività nel rispetto delle vigenti

normative, come da documentazione già depositata;

• il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo

di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento;

l'anno 2025 il giorno 20 del mese di Febbraio, il sottoscritto Arch. Melania Lessi responsabile unico del

progetto;

ATTESTA:

con il presente verbale la sussistenza delle circostanze di somma urgenza di cui all'art. 140 commi 1 e 2

del D.Lgs. 36/2023 e di superamento dell'emergenza di cui all'art. 2 comma 7 del D.Lgs. 1/2018 la

Direzione dei Lavori è affidata all'Arch. Emanuela Politi funzionario tecnico dell'Amministrazione

Comunale di Livorno.

(Il Direttore dei Lavori)

Arch. Emanuela Politi

L' Impresa esecutrice

EDILTECO SRL

(Il R.U.P.)

Arch. Melania Lessi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0027575/2025 del 25/02/2025 MARCA: DAPEBOLLO

(ai sensi dell'Art.47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e d.m. 10 novembre 2011)

II/Ja sottoscritto ANTONIO PERRINA , il 31/07/1964 , codice fiscale PRRNTN6423; a LIVOTUDO , in via/piazza DI MONTENO Tel. 0586. 864602 , Pec/Mail edilecci in qualità di: [Viegale rappresentante della società FDILTECO SR Comune di LIVOTUDO Prov. LI P.I	193998 , residente =RO , n. 257/259 ,
46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/ sanzioni penali previste dall'art.75 del D.P.R. citato e dall'art di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti	
DICHIARA	
OGGETTO A PROSIZIONE HARCA DA BOUO DA I	E16,00 SU VERBALE DI
PRESENTAZIONE ISTANZA	2 /2/2=
Che la marca da bollo ID n. 01191986173097 emessa in data 20/02/2025 è stata annullata per la sottoscrizione; Si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata	Ministero dell'Economia £16,00 c delle Finanze £16,00 SEDICI/U0 ODD04173 00007264 W03XSD01 OD025700 20/02/2025 17:03:32 4578-00088 23A4DAC54C237015 IDENTIFICATIVO: 01191986173027
RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO	
Che la marca da bollo ID n è stata annullata per la sottoscrizione;	Apporre la marca da bollo e annullarla
☐ Si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata	
Luogo e data 2100nuo, li 20/02/2025	
	IL DICHIARANTE (cognome e nome)

N.B.: allegare documento di identità del firmatario in corso di validità.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0027575/2025 del 25/02/2025

Firmatario: Emanuela Politi



Comune di Livorno

Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio Settore Coordinamento Attuativo PNRR Ufficio Edilizia Scolastica, Annonaria, Culturale e Cimiteriale

Data: della firma digitale prot. vedi p@doc

Lavori: Intervento di somma urgenza per il ripristino di porzione di

copertura del Cisternone

Impresa: **EDILTECO SRL**

Via Giuseppe Baldini, 1/b, 57125 Livorno LI

Al Responsabile Unico del Progetto

Arch. Melania Lessi

Oggetto Trasmissione perizia giustificativa (art. 140 comma 4 D.Lgs 36/2023)

In data 20/02/2025, tramite verbale di somma urgenza è stata data immediata esecuzione ai lavori per la messa in sicurezza e il ripristino di porzione di copertura del Cisternone alla ditta **EDILTECO SRL con sede legale in avente CF/P.IVA 01284400494.**

Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo del prezzario ufficiale di riferimento, ridotti del 20 per cento e la perizia giustificativa redatta ammonta ad € 14.302,39 (di cui €. € 7.623,87 di costi della sicurezza) + iva 22%.

Sull'importo al netto dei costi della sicurezza (€ 8.348,15) è stata eseguita la riduzione del 20,00 %, come indicato nel verbale di somma urgenza allegato.

Il totale complessivo dell'intervento ammonta pertanto ad € 17.448,92, compresa Iva.

Il Direttore dei Lavori Arch. Emanuela Politi

Protocollo N.0027575/2025 del 25/02/2025 Firmatario: Emanuela Politi, Emanuela Politi, MELANIA LESSI



Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio Settore Coordinamento Attuativo PNRR Ufficio Edilizia Scolastica Culturale, Annonaria e Cimiteriale

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CISTERNONE

PERIZIA OPERE DI RIPRISTINO DI PORZIONE DI COPERTURA LATO SUD-OVEST

Livorno, 25/02/2025

Il Direttore dei Lavori: Il Resp.le del Procedimento

Arch. Emanuela Politi Arch. Melania Lessi

documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Settore Coordinamento attuativo PNRR

	ARTICOLO				
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
1	TOS25_03.A03.052.052	ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento. Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile - in tegole e coppi	28,75 28,75	€ 31,72	€ 911,95
2	TOS25_02.A03.024.001	DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI, Per interventi di ristrutturazione edilizia. Compreso (ove non diversamente indicato):- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Escluso:- carico, trasporto e scarico;- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale - per qualsiasi dimensione	20.75		
		Porzione falda Sud-Ovest (2,50*11,50) Totale m ²	28,75 28,75	€ 14,19	€ 407,96
3	TOS25_02.A03.025.001	DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,Per interventi di ristrutturazione edilizia.Compreso (ove non diversamente indicato):- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi.Escluso:- carico, trasporto e scarico;- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale - per qualsiasi sezione		1,	2 .3.7,30
		n.5 fila da 11,50 m	57,50		
		Totale m	57,50	€ 4,84	€ 278,30
4	TOS25_02.A03.026.001	DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,Per interventi di ristrutturazione edilizia.Compreso (ove non diversamente indicato):- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi.Escluso:- carico, trasporto e scarico;- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale - per qualsiasi sezione e Porzione falda Sud-Ovest			
		nuova trave (2*2,20*0,16*0,26)	0,18	6.513.0	6.00.00
		Totale m ³	0,18	€ 512,94	€ 93,89



Settore Coordinamento attuativo PNRR

SOLAIRifacimento di solal esistenti piani o inclinati con il mantenimento della sirutura originaria o il recupero e ni dillizzo della stessa, per solali di qualunque tipologia. Compresor, porti di servizio con altezza < m. 2,00 el orizolatella in norma, anche esterni, mobili e fissi; getto e vibratura della solata in calcentuzzo dissece ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa diversa di compositaria in particologia. Compresore con di contrologia di proprio compreso ancoraggio e in presa di terre per orditura primaria nei solali in legno compreso ancoraggio e inpresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione in abbete uso Fiume Porzione falda Sud-Ovest per n.2 nuove travi (2*2,20*0,16*0,16) 7 TOS25_02.808.041.001 SOLAIRifacimento di solal esistenti plani o inclinati con il mantenimento della strutura originaria o il recupero e nutilizzo della stessa, per solali di contrologia di procondi di rigiro; sistemi di collegamento di ancoraggio alle strutture esistenti; armature (da computarsi a parte) Rigristino delle sud-ovest per n.2 nuove travi, oltre rifiniture 10,00 Rimontaggio di piccola orditura lignea, per piccola orditura di tetti e solai, compresi la fornitura di nuovo moteriale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimoso e quidicito dione, la pulloria, solaremento del materiale a qualissi altezza, I tagli, gli sfridi, la chioderia per il fissaggio, li trattamento antitori oci antimuffi in due mani, la protezione, mediane appositi prodotti, delle testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorne per dare il sivono fino a perfetta regiola darte Porzione falda Sud-Ovest travetti smontati per intervento, da rimontar		ARTICOLO				
tstruttura originaria o il recupero e rutulizzo della stessa, per solai di qualunque tipologici. Compressi: pori di acrivato cin il acrivato cin acrivato cin il acrivato cin il acrivato cin il acrivato cin acrivato cin il	N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
per nuova trave Totale cad Z,00 ₹77,77 ₹155, \$ OLAIR/facimento di solal esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e nutilizzo della stessa, per solai di probabelli a norme, annhe esiarmi, mobili e fissi; getto e vibratura della solata inclicazione). Escluso: getto dei cordoli di rigino; sistemi di collegamento ed ancoraggio al strutture esistenti; - amature (da computarsi a parte) Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compressa arcoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la foro rotalizzazione i in abetti uso Frume Porzione falda Sud-Ovest per n.2 nuove travi (₹2,20°0,16°0,16°). Totale m² 7 TOS25_02.808.041.001 SOLAIR/facimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e nitulizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia. Compresso: porti di servizio con altezza < m. 2,00 ero trabetelli a norma, anche esterni, mobili e fissi; getto e vibratura della societta in calcestruzzo dissece con di elavo diversa di considera di nuori con delle travi nella muratura portante - con scaliga di mattoni pieni e malta bastarda Porzione falda Sud-Ovest per n.2 nuove travi, oltre rifiniture Totale cad Porzione falda Sud-Ovest per n.2 nuove travi, oltre rifiniture Totale cad Porzione falda Sud-Ovest travetti snontati per intervento, da rimontare perchè sani n.5 filia da m 11,50 °0,08°0,08 0.37 Totale m³ Totale m³ O,37 Totale m³ O,37 Forale cad OCPERTURE.Da realizare sui idonea struttura esistente, con fururione di travetti snontati per intervento, da rimontare perchè sani n.5 filia da m 11,50 °0,08°0,08 OCRESTI seguilo di produti, delle testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorre per deri eli alvori filia pa percetta reposa di travetti snontati per intervento, da rimontare perchè sani n.5 filia da m 11,50 °0,08°0,08 COP	5	TOS25_02.B08.022.002	struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia.Compreso:- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi;- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).Escluso: - getto dei cordoli di rigiro;- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;- armature (da computarsi a parte) Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi - per			
Totale cad			Porzione falda Sud-Ovest			
SOLATRifacimento di solal esistenti piani o indinati con il mantenimento della strutura originaria o il recupero e riultilizzo della stessa, per solali di qualunque tipologia. Compresor: ponti di servizio con altezza < m. 2,00 el o trabatella in norma, anche esterni, mobili e fissi; getto e vibratura della solate in calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa discreta di calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa di calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa di calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa di calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa di calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa di calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa di calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa di calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa di calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa di calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa di calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa di calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa di calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa di calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa di calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa di calcatoruzzo di calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa di calcatoruzzo dissere ca (25/30 spessore cm. 4 (salvo diversa di calcatoruzo di calcatoruz			per nuova trave	2,00		
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia.Compresso- ponti di servizio con altezza e na 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi; getto e vibratura della soletta in ciacetturzo classe C2/3/30 spessore cm 4 (alovo diversa indicazione). Escluso: getto dei cordoii di rigiro; sistemi di collegamento el ancoraggio al estrutture esistenti; amature (di computaria parte) Fornitura e posa in opera di trave per oridiura primaria nei solai in legno compresa oneroggio e inpesa delle sedi di incastro nelle murature ma ceclusa ia hori roalizzatione: in abette uso Piume. Porzione falda Sud-Ovest per n.2 nuove travi (2*2,20*0,16*0,16) 7 TOS25_02.808.041.001 SOLAIRifacimento di solai esistenti piani oi indinati con il mantenimento della struttura originaria o il i recupero e intilizzo della stessa, per solai di qualunque tibologia.Compreso: ponti di servizio con altezza < ne. 20.00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi; getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C2/3/30 spessore cm 4 (asolva diversa indicazione).Escluso: getto dei cordoii di rigiro; sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture iscienti: amature (da computarsi a parte) Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante - con scaglie di mattori pieni e malta bastarda Porzione falda Sud-Ovest per n.2 nuove travi, oltre rifiniture Totale cad 8 B02.007.110 (Emilia Romagna 2025) Rimontaggio di piccola orditura lignea, per piccola orditura di tetti e solai, compresi la fornitura di ruovo materale ad integrazione, fino al 10%, di qualsiasi altezza. I tagli, gli firshi, la chodera per lifissaggio, il tratamento antitario ed antimuffa in due mani, la protezione, mediante apossiti prodotti, delle testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorre per deri il avoro finito a perfetta regoia d'arte Porzione falda Sud-Ovest travetti simontali per interevento, da rimontare perchè sani n.5 fila da m 11,50 °0,08°0,08 Totale			Totale cad	2,00	€ 77,77	€ 155,54
per n.2 nuove travi (2*2,20*0,16*0,16) Totale m³ 0,11 SOLAIRifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia. Compreso:- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatella in anoma, anche estemi, mobili e fissi; gettio e vibratura della soletta in calcestruzzo diasse CZ5/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione). Escluso:- getto dei cordoili di gingo:- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;- armature (da computarsi a parte) Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda Porzione falda Sud-Ovest per n.2 nuove travi, oltre rifiniture Totale cad Porzione falda Sud-Ovest per n.2 nuove travi, oltre rifiniture Rimontaggio di piccola orditura lignea, per piccola orditura di tetti e solai, compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10% di quello incomsos e giudicato dioneo, la pulzia, il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, 1 tagli, gli sfridi, la chioderia per il fissaggio, il tratamento antitario ed antimuffa in due mani, la protezione, mediante appositi prodotti, delle testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorne per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Porzione falda Sud-Ovest travetti smontati per intervento, da rimontare perchè sani n.5 fila dan 11,50 *0,08*0,08 Totale m³ 0,37 Totale m³ 7 totale m³ 0,37 COPERTURE.Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde). Compreso: oneni per il calo ed il sollevamento del materiali e al loro posa in opera; formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;- sistemazione delle comi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;- sistemazione delle comi, arche esterni, mobili e fissi. Escluso: 3ggetti di gronde (olo se del	6	TOS25_02.B08.012.005	struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia.Compreso:- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi;- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).Escluso: - getto dei cordoli di rigiro;- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;- armature (da computarsi a parte) Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma			
Totale m³ 0,11 € 1.450,26 € 163, TOS25_02.808.041.001 SOLAIRifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia Compreso: - ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi;- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo dasse CZ5/30 spessore m 4 (salvo diversa indicazione).Escluso: - getto dei cordoii di rigiro;- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;- armature (da computarsi a parte) Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante - con scaglie di mattoni piene i emalta bastarda Porzione falda Sud-Ovest per n.2 nuove travi, oltre rifiniture Totale cad Porzione falda Sud-Ovest per n.2 nuove travi, oltre rifiniture Totale cad Porzione falda Sud-Ovest per n.2 nuove travi, oltre rifiniture Totale cad Quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale a qualissia altezza, i talgi, gli sfirdi, la chioderia per il fissaggio, il trattamento antitario ed antimuffa in due mani, la protezione, mediante appositi prodotti, delle testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Porzione falda Sud-Ovest travetti smontati per intervento, da rimontare perchè sani n.5 fila da m 11,50 *0,08*0,08 Totale m³ 0,37 COPERTURE.Da realizzare su idonea struttura esistente, con frunzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde).Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzional come da UNI 8178.Compresso: - oneri per il calo ed il sollevamento del materiale le loro posa in opera;- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e attir pezzi speciale; - sistemazione delle converse;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. Escluso: aggetti di gronofa Solo se del tipo smensolato o orname			Porzione falda Sud-Ovest			
TOS25_02.808.041.001 SOLAIRifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualinque pidopigal.compreso: ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi; getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).Escluso: - getto dei cordoli di rigiro; - sisterii di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti; - armature (da computarsi a parte) Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda Porzione falda Sud-Ovest per n.2 nuove travi, oltre rifiniture 10,00 Totale cad Porzione falda Sud-Ovest per n.2 nuove ancia di incastro delle pulizia, il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, i tagli, gli s'ridi, la chioderia per il fissaggio, il trattamento antitarlo ed antiturifa in due mani, la protezione, mediante appositi prodotti, delle testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Porzione falda Sud-Ovest travetti smontati per intervento, da rimontare perchè sani n.5 fila da m 11,50 "0,08"0,08 Totale m³ COPERTURE.Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde).Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costitute da strati funzionali come da UNI 8178.Compresso - oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e attir pezzi speciali; - sistemazione delle converse;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. Esclusacio: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale) CORRENTI SAGONATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO in aggetto di gronda-fornitura e posa in abete sez. 8x8						
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia.Compreso- ponti di servizio con altezza < n. 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi; getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).Esclusor - getto dei cordoli di rigiro; esterni di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti; a manture (da computarsi a parte) Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda Porzione falda Sud-Ovest per n.2 nuove travi, oltre rifiniture Totale cad Rimontaggio di piccola orditura lignea, per piccola orditura di tetti e solai, compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il siloelamento del materiale a qualsiasi altezza, i tagli, gli sfridi, la chioderia per il fissaggio, il trattamento antitario ed antiturifa in due mani, la protezione, mediante appositi prodotti, delle testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Porzione falda Sud-Ovest travetti smontati per intervento, da rimontare perchè sani n.5 fila da m 11,50 *0,08*0,08 Totale m³ O,37 Totale m³ O,37 € 432,10 € 159, Totale m³ O,37 Totale m³ O,37 E 432,10 € 159, SOTTOMENSAOLA IN LEGNO in aggetto di gronda fono se del tipo smensolato o ornamentale) CORRENTI SAGOMATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO in aggetto di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale) CORRENTI SAGOMATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO in aggetto di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale) CORRENTI SAGOMATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO in aggetto di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale) CORRENTI SAGOMATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO in aggetto di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale) CORRENTI SAGOMATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO in aggetto d			Totale m ³	0,11	€ 1.450,26	€ 163,36
per n.2 nuove travi, oltre rifiniture 10,00 Totale cad 10,00 € 12,13 € 121, 8 B02.007.110 Rimontaggio di piccola orditura lignea, per piccola orditura di tetti e solai, compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale a qualsiasia altezza, i tagli, gli sfridi, la chioderia per il fissaggio, il trattamento antitarlo ed antimuffa in due mani, la protezione, mediante appositi prodotti, delle testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Porzione falda Sud-Ovest travetti smontati per intervento, da rimontare perchè sani n.5 fila da m 11,50 *0,08*0,08 0,37 Totale m³ 0,37 € 432,10 € 159, 9 TOS25_01.C03.015.001 COPERTURE.Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde).Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da UNI 8178.Compreso: oneir per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;- formazione di clomi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;- sistemazione delle converse;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale) CORRENTI SAGOMATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO in aggetto di grondafornitura e posa in abete sez. 8x8	7	TOS25_02.B08.041.001	struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia.Compreso:- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi;- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).Escluso: - getto dei cordoli di rigiro;- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;- armature (da computarsi a parte) Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante - con			
Totale cad 8 B02.007.110 ((Emilia Romagna 2025) Rimontaggio di piccola orditura lignea, per piccola orditura di tetti e solai, compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, i tagli, gli sfridi, la chioderia per il fissaggio, il trattamento antitario ed antimuffa in due main, la protezione, mediante appositi prodotti, delle testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Porzione falda Sud-Ovest travetti smontati per intervento, da rimontare perchè sani n.5 fila da m 11,50 *0,08*0,08 Totale m³ O,37 E 432,10 € 159, 9 TOS25_01.C03.015.001 COPERTURE.Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (piane) o discontinuo (a falde).Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da UNI 8178.Compresso: - oneri per il calo ed il sollevamento del materiali e la loro posa in opera;- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;- sistemazione delle converse;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale) CORRENTI SAGOMATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO in aggetto di grondaFornitura e posa in abete sez. 8x8			Porzione falda Sud-Ovest			
8 B02.007.110 ((Emilia Romagna 2025) Rimontaggio di piccola orditura lignea, per piccola orditura di tetti e solai, compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, i tagli, gli sfridi, la chioderia per il fissaggio, il trattamento antituralo ed antimuffa in due mani, la protezione, mediante appositi prodotti, delle testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Porzione falda Sud-Ovest travetti smontati per intervento, da rimontare perchè sani n.5 fila da m 11,50 *0,08*0,08 Totale m³ O,37 Totale m³ O,37 € 432,10 € 159, 9 TOS25_01.C03.015.001 COPERTURE.Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde).Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da UNI 8178.Compreso: - oneri per il callo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;- sistemazione delle converse;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale) CORRENTI SAGOMATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO in aggetto di grondaFornitura e posa in abete sez. 8x8			per n.2 nuove travi, oltre rifiniture	10,00		
(Emilia Romagna 2025) (Compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, i tagli, gli sfridi, la chioderia per il fissaggio, il trattamento antitarlo ed antimuffa in due mani, la protezione, mediante appositi prodotti, delle testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Porzione falda Sud-Ovest travetti smontati per intervento, da rimontare perchè sani n.5 fila da m 11,50 *0,08*0,08 Totale m³ 0,37 COPERTURE.Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde).Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da UNI 8178.Compreso: oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera; formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali; sistemazione delle converse; ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale) CORRENTI SAGOMATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO in aggetto di grondaFornitura e posa in abete sez. 8x8			Totale cad	10,00	€ 12,13	€ 121,30
travetti smontati per intervento, da rimontare perchè sani n.5 fila da m 11,50 *0,08*0,08 Totale m³ O,37 Totale m³ O,37 Totale m³ O,37 COPERTURE.Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde).Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da UNI 8178.Compreso: - oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;- formazione delle converse;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale) CORRENTI SAGOMATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO in aggetto di grondaFornitura e posa in abete sez. 8x8	8	502.007.1210	compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, i tagli, gli sfridi, la chioderia per il fissaggio, il trattamento antitarlo ed antimuffa in due mani, la protezione, mediante appositi prodotti, delle testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorre per			
n.5 fila da m 11,50 *0,08*0,08 Totale m³ O,37 Totale m³ Totale m³ Totale m³ Totale m³ O,37 € 432,10 € 159, Totale m³ Totale m³ O,37 € 432,10 € 159, Totale m³ Totale m³ O,37 E 432,10 F 159, Totale m³ O,37 F 2 432,10 E 159, Totale m³ O,37 F 3 432,10 E 159, Totale m³ O,37 F 432,10 F 159, Totale m³ O,37 F 3 432,10 F 159, Totale m³ O,37 F 3 432,10 F 159, Totale m³ O,37 F 432,10 F 159, F 30,37 F 432,10 F 159, F 432,10			Porzione falda Sud-Ovest			
Totale m³ 0,37 € 432,10 € 159, 9 TOS25_01.C03.015.001 COPERTURE.Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde).Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da UNI 8178.Compreso: - oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;- sistemazione delle converse;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale) CORRENTI SAGOMATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO in aggetto di grondaFornitura e posa in abete sez. 8x8			travetti smontati per intervento, da rimontare perchè sani			
TOS25_01.C03.015.001 COPERTURE.Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde).Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da UNI 8178.Compreso: - oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;- sistemazione delle converse;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale) CORRENTI SAGOMATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO in aggetto di grondaFornitura e posa in abete sez. 8x8			n.5 fila da m 11,50 *0,08*0,08	0,37		
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde).Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da UNI 8178.Compreso: - oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;- sistemazione delle converse;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale) CORRENTI SAGOMATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO in aggetto di grondaFornitura e posa in abete sez. 8x8			Totale m ³	0,37	€ 432,10	€ 159,01
i dizione faida dad dyest	9	TOS25_01.C03.015.001	tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde).Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da UNI 8178.Compreso: - oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;- sistemazione delle converse;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale) CORRENTI SAGOMATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO in aggetto di grondaFornitura e posa in			
n.5 fila da m 5,00 *0,08*0,08 0,16				0.16		



Settore Coordinamento attuativo PNRR

	ARTICOLO				
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Totale m ³	0,16	€ 1.495,20	€ 239,23
10	B02.007.105 (Emilia Romagna 2025)	Rimontaggio di pianelle in laterizio provenienti dalla rimozione, per la formazione di coperture o di solai piani con orditura portante in legno da collocare al di sopra dei correnti compreso: la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, la sigillatura con malta di calce e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; la misurazione verrà considerata secondo l'effettivo sviluppo.			
		Porzione falda Sud-Ovest			
			28,75		
		Totale m ²	28,75	€ 32,05	€ 921,44
11	TOS25_PR.P04.010.006	ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CALCESTRUZZO.Gli elementi devono recare la marcatura CE, quelli:- in laterizio per muratura secondo la UNI EN 771-1:2015; - in calcestruzzo vibrocompresso per muratura secondo la UNI EN 771-3:2015. Entrambi devono essere accompagnati da certificato prestazionale (DoP) in conformità al Regolamento U.E. n. 305/2011 - Prodotti da Costruzione TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE. IN LATERIZIO PIANELLA - CAMPIGIANA fatta a mano.Dimensioni: 15x30 /14x28/18x36 cm			
		Porzione falda Sud-Ovest			
		ulteriore integrazione stimata (2,50*5)*12,5 pz/mq	156,25		
		arr. Totale cad	0,75 157,00	€ 2,38	€ 373,66
12	TOS25_02.C03.021.001	COPERTURE.Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistentiCompreso:- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;- getto e vibratura, quando presente calcestruzzo;- sistemazione delle converse;- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo - con embrici e coppi	257,00	, C = 700	3.5,53
		Porzione falda Sud-Ovest (2,50*11,50)	28,75		
		Totale m ²	28,75	€ 44,26	€ 1.272,48
13	TOS25_01.F05.006.002	OPERE DA LATTONIERE.Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da computare a parte Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate: - in rame spess 8/10 mm.			
		Porzione falda Sud-Ovest			
		sviluppo ovest (12,00*0,50)	6,00		
14	TOS25_02.A03.039.001	Totale m² DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,Per interventi di ristrutturazione edilizia.Compreso (ove non diversamente indicato):- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi.Escluso:- carico, trasporto e scarico;- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5	6,00	€ 197,86	€ 1.187,16
		Porzione falda Sud-Ovest			
		cimasa in cotto per elementi disconnessi (2*1)	2,00	6.24.60	C 40.00
		Totale m ²	2,00	€ 24,98	€ 49,96



Settore Coordinamento attuativo PNRR

	ARTICOLO				
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
15	TOS25_03.A03.021.002	ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento.Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa - di calce aerea in buone condizioni di consistenza			
		Su porzione di muro lesionato (12,00*1,00)	12,00		
		Totale m ²	12,00	€ 18,55	€ 222,60
16	TOS25_03.E01.001.003	INTONACI.In ambienti di particolare pregio artistico.Eseguiti a mano.Compreso:- calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza;- ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi;- esecuzione di campionature disposte dalla DL per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura.Escluso:- ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l'andamento delle murature compreso accurato lavaggio della superficie muraria.			
		Su porzione di muro lesionato (12,00*1,00) Totale m²	12,00	6 64 30	€ 772,56
17	TOS25_02CAM.F04.005.001	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici con pittura sillossanica idrorepellente e traspirante a due mani di vernice	12,00	€ 64,38	€ //2,30
		Porzione falda Sud-Ovest			
		Su porzione di muro lesionato (12,00*1,00)	12,00	6.15.65	6 402 42
18	TOS25_02.A07.011.010	Trasporti e movimentazioni. Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Compreso:- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Escluso:- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00 movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali	12,00	€ 15,29	€ 183,48
		Porzione falda Sud-Ovest (tiro in alto e calo in basso 2 volte)			
		superficie scempiato (2,50*11,50*0,03)	0,86		
		n.5 fila di travetti da 5 m (5*5*0,08*0,08)	0,16		
		Totale m ³	1,02	€ 16,13	€ 16,49



Settore Coordinamento attuativo PNRR

	ARTICOLO				
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
19	TOS25_02.A07.001.001	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.Compreso:- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.Escluso:- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata 3,50 m³			
		Porzione falda Sud-Ovest			
		superficie manto (2,50*11,50*0,05)	1,44		
		superficie scempiato (2,50*11,50*0,03)	0,86		
		n.5 fila di travetti da 5 m (5*5*0,08*0,08)	0,16		
		intonaco (12*1*0,03)	0,36		
		Totale m ³	2,82	€ 63,35	€ 178,65
20	TOS25_PRREC.P17.001.001	RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI - Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche - cemento (riferimento cod. EER 17 01 01)			
		peso specifico malta di calce 1,7 Tn/m³			
		intonaco (12*1*0,03)*1,7	0,61		
		Totale t	0,61	€ 22,44	€ 13,73
21	TOS25_PRREC.P17.001.003	RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI - Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche - mattonelle e ceramiche (riferimento cod. EER 17 01 03)			
		peso specifico manto coppi ed embrici 60 kg/m²			
		Manto (12*1)*60/1000	0,72		
		Scempiato (2,50*11,50)*60/1000	1,73		
		Totale t	2,45	€ 25,30	€ 61,86
22	TOS25_PRREC.P17.002.001	RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI - Legno, vetro e plastica - legno (riferimento cod. EER 17 02 01)			
		peso specifico legno 0,5 Tn/m³			
		n.5 fila di travetti da 5 m (5*5*0,08*0,08)*0,5	0,08		
		Totale t	0,08	€ 191,04	€ 15,28
23	TOS25_RU.M10.001.002	Operaio edile - Specializzato			
		per realizzazione parapetto provvisorio su copertura realizzato con tubi e giunti ancorati sulla muratura od al ponteggio previa posa di travolato in legno per circoscrivere l'area di lavoro e messa in sicurezza della sottostante area	2,50		
		onere aggiuntivo per trasporto del materiale dalla copertura all'interno dell'immobile sino allo spigolo di sud-ovest del piano (percorso tortuoso e disagevole). Considerato percorso andata e ritorno taglio con flessibile della muratura del parapetto al fine di creare la sede di	4,00 1,00		
		alloggio della scossalina		6.20.60	6 200 40
		Totale ora	7,50	€ 38,69	€ 290,18
24	TOS25_RU.M10.001.004	Operaio edile - Comune			
		per realizzazione parapetto provvisorio su copertura realizzato con tubi e giunti ancorati sulla muratura od al ponteggio previa posa di travolato in legno per circoscrivere l'area di lavoro e messa in sicurezza della sottostante area	5,00		
		onere aggiuntivo per trasporto del materiale dalla copertura all'interno dell'immobile sino allo spigolo di sud-ovest del piano (percorso tortuoso e disagevole). Considerato percorso andata e ritorno	2,00		
		taglio con flessibile della muratura del parapetto al fine di creare la sede di alloggio della scossalina	1,00		
		Totale ora	8,00	€ 32,26	€ 258,08
		Importo Lavorazioni			€ 8.348,15



Settore Coordinamento attuativo PNRR

	ARTICOLO				
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
25	TOS25_17.N05.003.060	Ponteggi e castelli di tiro Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.			
		1,8*15	27,00		
		Totale m ²	27,00	€ 22,30	€ 602,10
26	TOS25_17.N05.003.061	Ponteggi e castelli di tiro Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.			
		1,8*15	27,00		
		Totale m ²	27,00	€ 9,46	€ 255,42
27	TOS25_17.N05.003.057	Ponteggi e castelli di tiro Montaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il			
		prospetto sud-ovest	17,50		
		Totale m	17,50	€ 34,56	€ 604,80
28	TOS25_17.N05.003.058	Ponteggi e castelli di tiro Smontaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.			
		prospetto sud-ovest	17,50		
		Totale m	17,50	€ 15,58	€ 272,65
29	TOS25_17.N05.003.030	Ponteggi e castelli di tiro Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.			
		prospetto sud-ovest (17,50*13,50)	236,25		
		Totale m ²	236,25	€ 16,54	€ 3.907,58
30	TOS25_17.N05.003.031	Ponteggi e castelli di tiro Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.			
		prospetto sud-ovest (17,50*13,50)	236,25		
		Totale m ²	236,25	€ 7,13	€ 1.684,46
31	TOS25_17.N05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.			
		delimitazioe area di cantiere			
		30 m / 3,50 (dimensione pannello)	8,57		
		arr.	0,43		
		Totale cad	9,00	€ 23,09	€ 207,84
32	TOS25_17.N05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 con basamento in cemento.			

Settore Coordinamento attuativo PNRR

	ARTICOLO				
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		delimitazioe area di cantiere			
		30 m / 3,50 (dimensione pannello)	8,57		
		arr.	0,43		
		Totale cad	9,00	€ 9,89	€ 89,02
		Importo Sicurezza			€ 7.623,87
	Importo Lavorazioni € 8.34				€ 8.348,15
		Importo costi della sicurezza			€ 7.623,87
		TOTALE LAVORI euro			€ 15.972,02
Livorno	o, 25/02/2025				
	Il Direttore dei Lavori Arch. Emanuela Politi		Il Resp.le del Arch. Mel	Procedimento ania Lessi	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0027575/2025 del 25/02/2025 Firmatario: Emanuela Politi, Emanuela Politi, MELANIA LESSI



Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio Settore Coordinamento Attuativo PNRR Ufficio Edilizia Scolastica Culturale, Annonaria e Cimiteriale

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CISTERNONE

PERIZIA OPERE DI RIPRISTINO DI PORZIONE DI COPERTURA LATO SUD-OVEST (ELENCO PREZZI UNITARI)

Livorno, 25/02/2025

Il Direttore dei Lavori: Il Resp.le del Procedimento

Arch. Emanuela Politi Arch. Melania Lessi



Settore Coordinamento attuativo PNRR

(euro trentuno/72) DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,Per interventi di ristrutturazione ediliza Compreso (ove non diversamente indicato):- caio, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi imezzo (trame a spala) fino al piano di carco (e) fino al imezzo di trasporto, nell'ambito del caratiere;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e) or trabattelli a norma, del rifuti al impianto autorizzato al fini del tore recupero o del tora smalltemeto e gli eventuali tributi Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale a piano di appoggio, esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale - per qualsiasi dimensione [euro quattrorlici/19] TOS25_02.A03.025.001 DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,Per interventi di ristrutturazione edilizia Compreso (ove non diversamente indicato):- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranen a spala) fino al piano di carco (e) fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e) citabatteli a norma, anche esterni, mobili oi fissi. Escubio:- carcio, trasporto e sarcio;- costi di accesso prali conferimento dei rifutu al impianto autorizzato al fini del loro recupero o del tros smaltimento e gli eventuali tributi Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lumpiaeza, compreso il disenzoraggio dalle muraturu e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale i piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale - per qualsiasi sezione el montariali di ristrutturazione edilizia. Compreso (ove non diversamente indicato):- calo, solevamento e movimentazione dei materiali di ristrutturazione edilizia. Compreso (ove non diversamente indicato):- calo, solevamento e movimentazione dei materiali di ristruttura con qualsiasi impiano autorizzato al fini del loro recupero del loro smaltimento egli event	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
(euro trentunq/72) DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI, Per interventi di ristrutturazione edilizia Compreso (ove non diversamente indicato):- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualissisi mezzo (tranne a spalia) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cartiere;- pondi di servizio con altezza < 2,00 m de for batabetta in arma, anche esterni, mobili o fissi. Escluso:- carico, trasporto e scarico;- costi di accesso per il conferimento dei rifuti al impianto autorizzato ai fini del lori orcupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di alterizio o in tavolame compreso accatastamento dei materiale - per qualisiasi dimensione: ———————————————————————————————————	TOS25_03.A03.052.052	e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento. Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato,		€ 31,72
edilizia.Compreso (ove non diversamente indicato): - calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risultu con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di cario co/ fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche estemi, molti of sisi. Escluso: - cario, trasporto e scario;- costà di accesso per il conferimento dei rifituti a impianto autorizzato al fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi Smortaggio di scenpation i pianelle o in tavelle di laterizzo in travolume compreso accetazamento del materiale al piano di appoggio, esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale - per qualsiasi dimensione (euro quastrodic/19) DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,Per interventi di ristrutturazione edilizia. Compreso (ove non diversamente findicato): - calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di ristrutto ne qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di cario co/ fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche estemi, molti o fissi. Escluso:- cario, trasporto e scarioro: costi di accesso per il conferimento dei rifituti a impianto autorizzato al fini del loro recupero o del foro smaltimento e gli eventuali tributi Rimozone di corretti in legno di qualissa indripazza, compreso il discorrosgio di famittaria e piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola grondo edi calo a terra del materiale i piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola grondo edi calo a terra del materiale i piano di appoggio; esclusi interventi deli trasporto, nell'ambito del cantiere;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattella norma, anche estemi, noli con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di cario co/ fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattella norma, anche estemi, noli di ri		(euro trentuno/72)		·
(euro quattordici/19) DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,Per interventi di ristrutturazione edilizia.Compreso (ove non diversamente indicato): calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di ristulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carioro: costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del foro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi ilunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati aila sola gronda ed il calo a terra del materiale al piano di appoggio, esclusi interventi localizzati aila sola gronda ed ili calo a terra del materiale al piano di appoggio, esclusi interventi localizzati aila sola gronda ed ili calo a terra del materiale al piano di appoggio, esclusi interventi localizzati aila sola gronda ed ili calo a terra del materiale al piano di appoggio, esclusi interventi dellizia.Compreso (ove non diversamente indicato):- calo, sollevamento e movimentazione edilizia.Compreso (ove non diversamente indicato):- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Escluso:- carico, trasporto e scarico;- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi. - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o alla ecaprite, somotaggio di eventuali putali orinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale - per qualsiasi sesses, per solal di qualunque tipologia Compreso:- ponti di s	TOS25_02.A03.024.001	edilizia.Compreso (ove non diversamente indicato):- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi.Escluso:- carico, trasporto e scarico;- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del		6 14 10
edilizia.Compreso (ove non diversamente indicato): calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Seduso: carcio, trasporto e scarico; costi accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale - per qualsiasi sezione m (euro quattro/84) DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,Per interventi di ristrutturazione edilizia. Compreso (ove non diversamente indicato): calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carco e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Seduso: carcio, trasporto e scarico; costi casceso peri il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezzo, compreso ogni nore per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale - per qualsiasi sezione e lunghezza m³ € 5 (euro cinquecentododici/94) TOS25_02.808.022.002 SOLARifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia. Compreso: ponti di servizio con altezza < m 2,00		(euro quattordici/19)	m²	€ 14,19
(euro quattro/84) DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,Per interventi di ristrutturazione edilizia.Compreso (ove non diversamente indicato):- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi.Escluso:- carico, trasporto e scarico;- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale - per qualsiasi sezione e lunghezza ——————————————————————————————————	TOS25_02.A03.025.001	edilizia.Compreso (ove non diversamente indicato):- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi.Escluso:- carico, trasporto e scarico;- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi		
TOS25_02.803.026.001 DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,Per interventi di ristrutturazione edilizia.Compreso (ove non diversamente indicato):- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi.Escluso:- carico, trasporto e scarico;- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a quisiasia altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale - per qualsiasi sezione e lunghezza ——————————————————————————————————			m	€ 4,84
(euro cinquecentododici/94) TOS25_02.B08.022.002 SOLAIRifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia.Compreso:- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi;- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).Escluso: - getto dei cordoli di rigiro;- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;- armature (da computarsi a parte) Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 ———————————————————————————————————	TOS25_02.A03.026.001	DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI, Per interventi di ristrutturazione edilizia. Compreso (ove non diversamente indicato):- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Escluso:- carico, trasporto e scarico;- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a		
TOS25_02.B08.022.002 SOLAIRifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia.Compreso:- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi;- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).Escluso: - getto dei cordoli di rigiro;- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;- armature (da computarsi a parte) Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 ———————————————————————————————————		(euro cinquecentododici/94)	m³	€ 512,94
(euro settantasette/77) TOS25_02.B08.012.005 SOLAIRifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia.Compreso:- ponti di servizio con	TOS25_02.B08.022.002	SOLAIRifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia.Compreso:- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi;- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).Esculso: - getto dei cordoli di rigiro;- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;- armature (da computarsi a parte) Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi - per dimensioni oltre		
TOS25_02.B08.012.005 SOLAIRifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia.Compreso:- ponti di servizio con		/euro settantasette/77)	cad	€ 77,77
in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione). Escluso: - getto dei cordoli di rigiro; - sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti; - armature (da computarsi a parte) Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione - in abete uso Fiume	TOS25_02.B08.012.005	SOLAIRifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia.Compreso:- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi;- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).Escluso: - getto dei cordoli di rigiro;- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;- armature (da computarsi a parte) Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione - in abete		



Settore Coordinamento attuativo PNRR

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(euro millequattrocentocinquanta/26)	m³	€ 1.450,26
TOS25_02.B08.041.001	SOLAIRifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia.Compreso:- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi;- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione).Escluso: - getto dei cordoli di rigiro;- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;- armature (da computarsi a parte) Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda		
	(euro dodici/13)	cad	€ 12,13
B02.007.110 (Emilia Romagna 2025)	Rimontaggio di piccola orditura lignea, per piccola orditura di tetti e solai, compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, i tagli, gli sfridi, la chioderia per il fissaggio, il trattamento antitarlo ed antimuffa in due mani, la protezione, mediante appositi prodotti, delle testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte		5 179 40
	(euro quattrocentotrentadue/10)	m³	€ 432,10
TOS25_01.C03.015.001	COPERTURE.Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde).Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da UNI 8178.Compresi: - oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera; - formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali; - sistemazione delle converse; - ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale) CORRENTI SAGOMATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO in aggetto di grondaFornitura e posa in abete sez. 8x8		
	(euro millequattrocentonovantacinque/20)	m³	€ 1.495,20
B02.007.105 (Emilia Romagna 2025)	Rimontaggio di pianelle in laterizio provenienti dalla rimozione, per la formazione di coperture o di solai piani con orditura portante in legno da collocare al di sopra dei correnti compreso: la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, la sigillatura con malta di calce e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; la misurazione verrà considerata secondo l'effettivo sviluppo.		
		m²	€ 32,05
TOS25_PR.P04.010.006	(euro trentadue/05) ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CALCESTRUZZO.Gli elementi devono recare la marcatura CE, quelli:- in laterizio per muratura secondo la UNI EN 771-1:2015; - in calcestruzzo vibrocompresso per muratura secondo la UNI EN 771-3:2015. Entrambi devono essere accompagnati da certificato prestazionale (DoP) in conformità al Regolamento U.E. n. 305/2011 - Prodotti da Costruzione TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE. IN LATERIZIO PIANELLA - CAMPIGIANA fatta a mano.Dimensioni: 15x30 /14x28/18x36 cm		
	(euro due/38)	cad	€ 2,38
TOS25_02.C03.021.001	COPERTURE.Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistentiCompreso:- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;-formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;- getto e vibratura, quando presente calcestruzzo;- sistemazione delle converse;- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo - con embrici e coppi		
	(euro quarantaquattro/26)	m²	€ 44,26



Settore Coordinamento attuativo PNRR

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
TOS25_01.F05.006.002	OPERE DA LATTONIERE.Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma. Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da computare a parte Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : - in rame spess 8/10 mm.		€ 197,86
	(euro centonovantasette/86)		€ 157,00
TOS25_02.A03.039.001	DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI, Per interventi di ristrutturazione edilizia. Compreso (ove non diversamente indicato):- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere;- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Escluso:- carico, trasporto e scarico;- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5		€ 24,98
	(euro ventiquattro/98)		C = 1,50
TOS25_03.A03.021.002	ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento.Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa - di calce aerea in buone condizioni di consistenza		€ 18,55
	(euro diciotto/55)		C 10,55
TOS25_03.E01.001.003	INTONACI.In ambienti di particolare pregio artistico.Eseguiti a mano.Compreso:- calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza;- ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi;- esecuzione di campionature disposte dalla DL per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura.Escluso:- ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l'andamento delle murature compreso accurato lavaggio della superficie muraria.		€ 64,38
	(euro sessantaquattro/38)		C 04,30
TOS25_02CAM.F04.005.001	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici con pittura sillossanica idrorepellente e traspirante a due mani di vernice		
	(euro quindici/29)	m²	€ 15,29
TOS25_02.A07.011.010	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI. Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Compreso:-carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Escluso:- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00 movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali		
		m³	€ 16,13



Settore Coordinamento attuativo PNRR

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
TOS25_02.A07.001.001	(euro sedici/13) TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.Compreso:- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.Escluso:- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata 3,50 m³		
TOS25_PRREC.P17.001.001	(euro sessantatre/35) RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - COMPRESO IL TERRENO	m³	€ 63,35
10525_PRREC.P17.001.001	PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI - Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche - cemento (riferimento cod. EER 17 01 01)		€ 22,44
TOS25_PRREC.P17.001.003	(euro ventidue/44) RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI - Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (riferimento cod. EER 17 01 03)		
	(euro venticinque/30)	t	€ 25,30
TOS25_PRREC.P17.002.001	RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI - Legno, vetro e plastica - legno (riferimento cod. EER 17 02 01)	t	€ 191,04
TOS25_RU.M10.001.002	(euro centonovantuno/04) Operaio edile - Specializzato	ora	€ 38,69
TOS25_RU.M10.001.004	(euro trentotto/69) Operaio edile - Comune	ord .	C 30,03
	(euro trentadue/26)	ora	€ 32,26
TOS25_17.N05.003.060	Ponteggi e castelli di tiro Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.		
T0005 47 N05 000 004	(euro ventidue/30)	m²	€ 22,30
TOS25_17.N05.003.061	Ponteggi e castelli di tiro Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.		
	(euro nove/46)	m²	€ 9,46
TOS25_17.N05.003.057	Ponteggi e castelli di tiro Montaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.		
	(euro trentaquattro/56)	m	€ 34,56



Settore Coordinamento attuativo PNRR

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
TOS25_17.N05.003.058	Ponteggi e castelli di tiro Smontaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.		€ 15,58
	(euro quindici/58)		
TOS25_17.N05.003.030	Ponteggi e castelli di tiro Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.	m²	€ 16,54
	(euro sedici/54)		€ 10,54
TOS25_17.N05.003.031	Ponteggi e castelli di tiro Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.		67.40
	(euro sette/13)	m²	€ 7,13
TOS25_17.N05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.		
	(euro ventitre/09)	cad	€ 23,09
TOS25_17.N05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 con basamento in cemento.		
	(euro nove/89)	cad	€ 9,89
Livorno, 25/02/2025			
Il Direttore dei Lavori	Il Resp.le del Procedimento		
Arch. Emanuela Politi	Arch. Melania Lessi		

Protocollo N.0027575/2025 del 25/02/2025 Firmatario: Emanuela Politi, MELANIA LESSI



Comune di Livorno

Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio Settore Coordinamento Attuativo PNRR Ufficio Edilizia Scolastica, Annonaria, Culturale e Cimiteriale

Quadro Tecnico Economico

Intervento di somma urgenza per il per il ripristino di porzione di copertura del Cisternone

A	LAVORI	[EURO]
A.1)	Importo della perizia giustificativa	
	a misura	€ 15.972,02
	a corpo	
	in economia	
A.2)	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.623,87
	TOTALE LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 8.348,15
	Ribasso di legge -20,00 % su € 8.348,15	-€ 1.669,63
	TOTALE LAVORI	€ 14.302,39

В	SOMME A DISPOSIZIONE		[EURO]
B.1)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	22%	€ 3.146,53
	Totale B SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3.146,53

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B) € 17.448,92

Febbraio 2025 Data:

Il Responsabile Unico di Progetto Arch. Melania Lessi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

La sottoscritta EMANUELA POLITI nata a LIVORNO il 22/08/1970 e residente a LIVORNO, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, dichiara di accettare l'incarico di PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI e che in qualità di: ☐ Responsabile unico del progetto ☐ Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ☐ Responsabile di procedimento per la fase di affidamento □ Progettista interno/esterno ☐ Componente di commissione giudicatrice X Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto □ Collaudatore o soggetto incaricato alla verifica di conformità ☐ Componente collegio consultivo tecnico ☐ Dipendente coinvolto nella procedura di gara □ Altro

DICHIARA

in relazione all'affidamento dell'appalto avente ad oggetto Intervento di somma urgenza per il ripristino di porzione di copertura del Cisternone affidato alla ditta Edilteco SRL, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che potrebbe rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione o nella fase di esecuzione.

A tal fine, dichiara quanto segue:

1. ATTIVITÀ PROFESSIONALE E LAVORATIVA PREGRESSA:

- di non essere titolare di impieghi presso soggetti pubblici o privati, a tempo determinato/indeterminato, pieno o parziale, in qualsiasi qualifica o ruolo, anche di consulenza, retribuiti e/o a titolo gratuito. In caso di dichiarazione positiva, indicare di seguito gli impieghi dei

quali è titolare, precisando se sono svolti attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.

- di non partecipare ad organi collegiali (ad es. comitati, organi consultivi, commissioni o gruppi di lavoro) comunque denominati esterni all'Amministrazione, a titolo oneroso e/o gratuito. In caso di dichiarazione positiva, indicare di seguito gli organi collegiali ai quali si partecipa, precisando se tale partecipazione è attuale o avvenuta nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.
- di non detenere partecipazioni in società di persone e/o di capitali, con o senza incarico di amministrazione. In caso di dichiarazione positiva, indicare le partecipazioni detenute, precisando se tale detenzione è attuale o riferibile ai tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.
- di non avere accordi di collaborazione scientifica, partecipazioni ad iniziative o a società e studi di professionisti, comunque denominati (ad es. incarichi di ricercatore, responsabile scientifico, collaboratore di progetti), condotti con taluna delle imprese partecipanti alla procedura ovvero, personalmente, con i suoi soci/rappresentanti legali/amministratori. In caso di dichiarazione positiva, specificare le collaborazioni e le partecipazioni, precisando se quest'ultime sono attuali o riferibili ai tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.

2. INTERESSI FINANZIARI:

- con riferimento alla presente procedura e per quanto di conoscenza, di non possedere partecipazioni in società di capitali pubbliche o private. In caso di dichiarazione positiva, specificare le partecipazioni possedute, precisando se sono possedute attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.

3. RAPPORTI E RELAZIONI PERSONALI:

- di non avere un parente, un affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colei/colui con il quale si abbia frequentazione abituale che rivesta o abbia rivestito nell'ultimo triennio, a titolo gratuito o oneroso, cariche o incarichi nell'ambito delle società partecipanti alla procedura, ovvero abbia prestato per esse attività professionale, comunque denominata, a titolo gratuito o oneroso.

- di non avere un parente, un affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colei/colui

con il quale si abbia frequentazione abituale che rivesta o abbia rivestito nell'ultimo triennio, a

titolo gratuito o oneroso, cariche o incarichi, comunque denominati, nell'ambito di una qualsiasi

società privata che abbia rapporti a qualsiasi titolo con le società partecipanti alla procedura.

In caso di dichiarazione positiva, specificare le cariche e gli incarichi rivestiti attualmente o

nell'ultimo triennio dai soggetti sopra elencati.

- di non avere, in prima persona, ovvero un parente, un affine entro il secondo grado, il coniuge, il

convivente o colei/colui con il quale si abbia frequentazione abituale un contenzioso

giurisdizionale, pendente o concluso nel triennio antecedente, con l'Amministrazione o con le

società partecipanti alla procedura.

4. ALTRO:

- dichiara le seguenti ulteriori circostanze che, per gravi ragioni di convenienza, devono essere

conosciute dall'Amministrazione, comprese le situazioni previste dalla presente dichiarazione che si

sono verificate più di tre anni prima del rilascio della stessa : ///

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della

presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

LIVORNO, 25/02/2025 _____

(Firma)

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), informa che nell'ambito delle proprie attività istituzionali e nell'erogazione dei propri servizi potrà trattare alcuni dati personali che la riguardano. Le operazioni di trattamento saranno eseguite nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, liceità, correttezza e trasparenza prescritti dal GDPR, e sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali), utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici e telematici e adottando le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato.

Tipologie di dati personali trattati

Potranno essere oggetto di trattamento tutte le informazioni di volta in volta necessarie all'erogazione del servizio o comunque al perseguimento della specifica finalità, compresi, quando previsto dalla specifica normativa di settore, i dati classificati come "particolari" dall'art. 9 del GDPR e informazioni relative a condanne e penali e reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Finalità del trattamento

Le attività di trattamento saranno finalizzate a:

- erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- eseguire i compiti e le attività demandate dalla normativa vigente;
- verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti;
- contrarre e dare esecuzione ai contratti di cui l'Amministrazione è parte

Base giuridica

Tali trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune, all'adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare nonché all'esecuzione dei contratti di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b), c) ed e) del Reg. UE 679/2016). Il trattamento di dati particolari è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle normative vigenti, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del D.Lgs.196/2003 (Codice privacy). Il trattamento dei dati relative a condanne e penali e reati è attuato sulla base delle specifiche disposizioni di legge e in base ai principi stabiliti dall'art. 2-opties del D.Lgs.196/2003.

Conferimento

Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare seguito alle richieste degli interessati, l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, l'impossibilità di erogare i servizi richiesti o l'impossibilità di

sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

Tempi di conservazione

I dati personali forniti verranno trattati per il lasso di tempo strettamente necessario all'istruzione dello specifico procedimento, all'erogazione del servizio e all'esecuzione del contratto. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Destinatari dei dati personali

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Potranno essere trattati, per lo svolgimento delle funzioni affidate, anche da soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività per conto del Comune sulla base di un contratto o di una convenzione. Tali soggetti sono designati quali Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; e il trattamento dei dati personali è regolato da uno specifico accordo in materia.

Alcuni dati essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblico servizio per l'esecuzione dei procedimenti di propria competenza istituzionale; a soggetti pubblici e Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente. Alcuni dati potranno essere comunicati a soggetti privati nell'ambito delle richieste di acceso ai documenti amministrativi con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990.

Alcune informazioni potranno essere diffuse tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle norme di settore, o nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Web dell'Amministrazione, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni

Diritti dell'interessato

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati presentando apposita istanza presso l'URP dell'Amministrazione, scrivendo a mezzo posta al Titolare o tramite posta elettronica all'indirizzo privacy@comune.livorno.it

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del Municipio 1 57123 Livorno (LI) - Telefono 0586 820111, E-Mail urp@comune.livorno.it, PEC comune.livorno@postacert.toscana.it

Il Responsabile per la protezione dati del Comune è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it

AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

La sottoscritta MELANIA LESSI nata a LIVORNO il 08/10/1964 e residente a LIVORNO IN VIA CAROLINA INTERNARI 3, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, dichiara di accettare l'incarico di RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO e che in qualità di: X Responsabile unico del progetto ☐ Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione □ Responsabile di procedimento per la fase di affidamento □ Progettista interno/esterno ☐ Componente di commissione giudicatrice ☐ Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto □ Collaudatore o soggetto incaricato alla verifica di conformità □ Componente collegio consultivo tecnico □ Dipendente coinvolto nella procedura di gara □ Altro

DICHIARA

in relazione all'affidamento dell'appalto avente ad oggetto Intervento di somma urgenza per il ripristino di porzione di copertura del Cisternone affidato alla ditta Edilteco SRL, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che potrebbe rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione o nella fase di esecuzione.

A tal fine, dichiara quanto segue:

1. ATTIVITÀ PROFESSIONALE E LAVORATIVA PREGRESSA:

- di non essere titolare di impieghi presso soggetti pubblici o privati, a tempo determinato/indeterminato, pieno o parziale, in qualsiasi qualifica o ruolo, anche di consulenza, retribuiti e/o a titolo gratuito.

- di non partecipare ad organi collegiali (ad es. comitati, organi consultivi, commissioni o gruppi di lavoro) comunque denominati esterni all'Amministrazione, a titolo oneroso e/o gratuito.
- di non detenere partecipazioni in società di persone e/o di capitali, con o senza incarico di amministrazione.
- di non avere accordi di collaborazione scientifica, partecipazioni ad iniziative o a società e studi di professionisti, comunque denominati (ad es. incarichi di ricercatore, responsabile scientifico, collaboratore di progetti), condotti con taluna delle imprese partecipanti alla procedura ovvero, personalmente, con i suoi soci/rappresentanti legali/amministratori.

2. INTERESSI FINANZIARI:

- con riferimento alla presente procedura e per quanto di conoscenza, di non possedere partecipazioni in società di capitali pubbliche o private. In caso di dichiarazione positiva, specificare le partecipazioni possedute, precisando se sono possedute attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.

3. RAPPORTI E RELAZIONI PERSONALI:

- di non avere un parente, un affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colei/colui con il quale si abbia frequentazione abituale che rivesta o abbia rivestito nell'ultimo triennio, a titolo gratuito o oneroso, cariche o incarichi nell'ambito delle società partecipanti alla procedura, ovvero abbia prestato per esse attività professionale, comunque denominata, a titolo gratuito o oneroso.
- di non avere un parente, un affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colei/colui con il quale si abbia frequentazione abituale che rivesta o abbia rivestito nell'ultimo triennio, a titolo gratuito o oneroso, cariche o incarichi, comunque denominati, nell'ambito di una qualsiasi società privata che abbia rapporti a qualsiasi titolo con le società partecipanti alla procedura.
- di non avere, in prima persona, ovvero un parente, un affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colei/colui con il quale si abbia frequentazione abituale un contenzioso

giurisdizionale, pendente o concluso nel triennio antecedente, con l'Amministrazione o con le società partecipanti alla procedura.

4. ALTRO:

- dichiara le seguenti ulteriori circostanze che, per gravi ragioni di convenienza, devono essere conosciute dall'Amministrazione, comprese le situazioni previste dalla presente dichiarazione che si sono verificate più di tre anni prima del rilascio della stessa : ///

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

LIVORNO, 25/02/2025	
	(Firma)

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), informa che nell'ambito delle proprie attività istituzionali e nell'erogazione dei propri servizi potrà trattare alcuni dati personali che la riguardano. Le operazioni di trattamento saranno eseguite nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, liceità, correttezza e trasparenza prescritti dal GDPR, e sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali), utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici e telematici e adottando le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato.

Tipologie di dati personali trattati

Potranno essere oggetto di trattamento tutte le informazioni di volta in volta necessarie all'erogazione del servizio o comunque al perseguimento della specifica finalità, compresi, quando previsto dalla specifica normativa di settore, i dati classificati come "particolari" dall'art. 9 del GDPR e informazioni relative a condanne e penali e reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Finalità del trattamento

Le attività di trattamento saranno finalizzate a:

- erogare i servizi richiesti dagli interessati:
- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- eseguire i compiti e le attività demandate dalla normativa vigente;
- verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti;
- contrarre e dare esecuzione ai contratti di cui l'Amministrazione è parte

Base giuridica

Tali trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune, all'adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare nonché all'esecuzione dei contratti di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b), c) ed e) del Reg. UE 679/2016). Il trattamento di dati particolari è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle normative vigenti, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del D.Lgs.196/2003 (Codice privacy). Il trattamento dei dati relative a condanne e penali e reati è attuato sulla base delle specifiche disposizioni di legge e in base ai principi stabiliti dall'art. 2-opties del D.Lgs.196/2003.

Conferimento

Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di dare seguito alle richieste degli interessati, l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, l'impossibilità di erogare i servizi richiesti o l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

Tempi di conservazione

I dati personali forniti verranno trattati per il lasso di tempo strettamente necessario all'istruzione dello specifico procedimento, all'erogazione del servizio e all'esecuzione del contratto. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Destinatari dei dati personali

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Potranno essere trattati, per lo svolgimento delle funzioni affidate, anche da soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività per conto del Comune sulla base di un contratto o di una convenzione. Tali soggetti sono designati quali Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; e il trattamento dei dati personali è regolato da uno specifico accordo in materia.

Alcuni dati essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblico servizio per l'esecuzione dei procedimenti di propria competenza istituzionale; a soggetti pubblici e Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente. Alcuni dati potranno essere comunicati a soggetti privati nell'ambito delle richieste di acceso ai documenti amministrativi con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990.

Alcune informazioni potranno essere diffuse tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle norme di settore, o nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Web dell'Amministrazione, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni

Diritti dell'interessato

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati presentando apposita istanza presso l'URP dell'Amministrazione, scrivendo a mezzo posta al Titolare o tramite posta elettronica all'indirizzo privacy@comune.livorno.it

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del Municipio 1 57123 Livorno (LI)- Telefono 0586 820111, E-Mail urp@comune.livorno.it, PEC comune.livorno@postacert.toscana.it

Il Responsabile per la protezione dati del Comune è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it